

Dato: 18.10.2016		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Befaringsrapport

Eiendom:	Nittedal	Dato Endring:	18.10.2016
Prosjektleder:	Jan Roger Johansen	Leder uteplass:	Arne Reenskaug
Oppdragsgiver:	ROM Eiendom	Kontaktperson:	

1. Innledning

Under følger en endrings melding i prosjektet på Nittedal Stasjon utover det som er spesifisert allerede

2. Møtereferat Nittedal Stasjon

På grunn av påvente med møte med ny leietaker, må prosjekt leder ta ansvar og beklage sakens gang. Men møte med ny leietaker var kritisk for og sortere og ikke minst få med de nye opplysningene som skal inn i prosjektet.

Vedlagt følger en ny tegning på 1 etg som er kommet fra ny leietaker.

1 etg Nittedal Stasjon:

- Foodtech kjøkken skal ikke prises inn i prosjektet, dette blir levert av ny leietaker
- Levere strøm i henhold til spesifisert liste fra foodtech til kjøkken utstyr.
- Oppvaskmaskin og kaffe maskin
- Levere og montere nytt kjøkken i frisør del (se tegning)
- Trekke rør til pipe avtrekk, avtrekket skal benyttes til blanding av hårfarger. Denne gir fra seg en gass som må ut av rommet. Pipe skal ikke benyttes til fyring, denne kan benyttes til avtrekk. Dette er på grunn av at bygget er vernet, vi kan ikke gjøre hulltagning i vegg
- Levere vann og avløp til nytt kjøkken
- Levere 1 stk egen bereder til kjøkken del, denne skal stå i kjeller
- Strekke avløp og vann til frisør stoler, på tegning er det 2 stk stoler. Men vi drar 1 stk ekstra varmt og kaldt vann
- Får og få vann og avløp til gitt lokasjon, må gulv i 1 etg rives opp. Riving av gulv skal forholde seg mot vindus del.
- Bygge 1 stk bakrom (se tegning)
- Bygge 1 stk wc, det skal leveres 1 stk toalett og servant med speil og lys
- Levere lys til bakrom og WC type LED med sensor
- Fjerne dør mot trappegang, montere ny dør 2,10 x 1 mtr med åpning mot trapperom.
- Kle igjen dobbel dør ut mot parkering med gips
- Fjerne eksisterende kjøkken
- Fjerne 2 stk stolper i rommet, den en er gammel pipe som er kledd inn

Dato: 18.10.2016		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Pr tidspunkt prises el arbeider som det lagt frem på tegning.

Er det noe dere lurer på ta gjerne kontakt



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingdigen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY
Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 18.10.2016		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

--